



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1095272-55	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAM	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITACAM	CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVADOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	CALÇAMENTO EM BLOQUETES SEXTAVAI	481.052,72	% Período:	11,73%	14,80%	41,28%	31,69%	0,50%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.703,89	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	63.108,36	% Período:	10,68%	62,91%		26,41%								
1.3.	INFRAESTRUTURA	413.821,23	% Período:	11,60%	7,61%	47,98%	32,81%								
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.419,24	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 481.052,72															
Período:	%:			11,73%	14,80%	41,28%	31,69%	0,50%							
	Repassa:	56.316,16		71.034,82	198.154,29	152.133,24	2.414,21								
	Contrapartida:	117,31		147,98	412,77	316,91	5,03								
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	56.433,47		71.182,79	198.567,07	152.450,15	2.419,24								
	%:			11,73%	26,53%	67,81%	99,50%	100,00%							
	Repassa:	56.316,16		127.350,98	325.505,27	477.638,51	480.052,72								
	Contrapartida:	117,31		265,29	678,06	994,97	1.000,00								
Outros:		-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	56.433,47		127.616,26	326.183,33	478.633,48	481.052,72								

ITACAMBIRA/MG

Local

quinta-feira, 20 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: JONAS CEZAR PEREIRA

CREA/CAU: 211570/D

ART/RRT: MG20243198310